

## ETAPY WYKONYWANIA PRAC

### Podział na etapy:

#### Etap I

Termin realizacji: **20 sierpnia 2013 do 30 września 2013**

W **2013** roku przewiduje się wymianę okien w elewacjach wschodniej, północnej i zachodniej, w piwnicy, na parterze i piętrze oraz 14 okien O1 w elewacji południowej.

Poszczególne pomieszczenia będą sukcesywnie udostępniane Wykonawcy.

W salach łóżkowych nr **85, 87, 88, 89, 91** wymianę okien należy wykonać w trakcie przerwy w turnusach, w dniach **31.08.2013-04.09.2013**. W pokojach tych zamontowane są okna: O1- 8szt., O2- 2szt., B1- 1szt.

symbol	ilość	szer. [m]	wys. [m]	roleta stara	Pow.[m <sup>2</sup> ]
O1	34	1,4	2,5	tak	119,00
O2	12	0,87	2,5	tak	26,10
O3	0	1,47	2,4	tak	0,00
O4	0	0,87	1,8	nie	0,00
O5	0	1,32	1,2	nie	0,00
O6	0	0,87	0,6	nie	0,00
O7	4	1,4	1	nie	5,60
O8	4	0,87	1	nie	3,48
O9	2	1,05	1,4	nie	2,94
O10	2	1,05	0,8	nie	1,68
O11	2	1,05	2,4	nie	5,04
O12	4	1,4	1,4	nie	7,84
O13	0	1	0,5	nie	0,00
B1	2	1,34	3,4	tak	9,11
B2	0	1,47	3,3	tak	0,00
					180,79

## Etap II

Termin realizacji: **01 lipca 2014 do 31 sierpnia 2014**

W **2014** roku przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych, stolarki okiennej na poddaszu oraz pozostałych okien w elewacji południowej z montażem rolet.

symbol	ilość	szer. [m]	wys. [m]	roleta stara	Pow.[m2]
O1	0	1,4	2,5	tak	0,00
O2	0	0,87	2,5	tak	0,00
O3	6	1,47	2,4	tak	21,17
O4	2	0,87	1,8	nie	3,13
O5	5	1,32	1,2	nie	7,92
O6	4	0,87	0,6	nie	2,09
O7	10	1,4	1	nie	14,00
O8	0	0,87	1	nie	0,00
O9	0	1,05	1,4	nie	0,00
O10	0	1,05	0,8	nie	0,00
O11	0	1,05	2,4	nie	0,00
O12	0	1,4	1,4	nie	0,00
O13	13	1	0,5	nie	5,10
B1	0	1,34	3,4	tak	0,00
B2	1	1,47	3,3	tak	4,85
					58,26

Górzno, 11.06.2013 r.